

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1343/21-8-25009	2025.5.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿井总进风量：7823.5m<sup>3</sup>/min；</li> <li>2. 矿井总回风量：7926.5 m<sup>3</sup>/min；</li> <li>3. 主通风机风量：8109.6 m<sup>3</sup>/min；</li> <li>4. 矿井有效风量：6342.8 m<sup>3</sup>/min；</li> <li>5. 矿井有效风量率：78.2 %；</li> <li>6. 机站风量：-420m中段主通风机 2176.8m<sup>3</sup>/min，-260m中段主通风机 2464.8m<sup>3</sup>/min，-180m中段主通风机 2383.8m<sup>3</sup>/min，-660m中段114线通风机 1084.2m<sup>3</sup>/min，-660m中段151线通风机 1050.6m<sup>3</sup>/min；</li> <li>7. 机站风压：-260m中段主通风机790 Pa；</li> <li>8. 矿井通风阻力：799.1 Pa。</li> </ol>	
2	GX-B1347/21-8-25009	2025.5.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格；</li> <li>2、风质合格率：100%，大于90%，合格；</li> <li>3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格；</li> <li>4、矿井有效风量率：78.2%，大于60%，合格；</li> <li>5、风机全压效率：73.7%，大于70%，合格；</li> <li>6、风量供需比：1.50，符合<math>1.32 \leq \beta \leq 1.67</math>要求，合格；</li> <li>7、综合指标：91.2%，大于72%，合格。</li> </ol>	

3	GX-B1341/24-8-25026	2025.5.7	综合判定：合格。	 <p>2025.4.28</p>
4	GX-B1341/24-8-25027	2025.5.7	综合判定：合格。	 <p>2025.4.28</p>
5	GX-B1341/24-8-25028	2025.5.7	综合判定：合格。	 <p>2025.4.28</p>

6	GX-B1341/24-8-25029	2025.5.7	<p>该通风机安设在混合井-660m中段151线作为辅助通风机使用，依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》进行检验，不进行综合判定，具体检验结果见检验项目表。</p>	
7	GX-B1341/24-8-25030	2025.5.7	<p>该通风机安设在风井-660m中段114线作为辅助通风机使用，依据AQ2054-2016《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》进行检验，不进行综合判定，具体检验结果见检验项目表。</p>	